



I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No.: **24** del **28/02/2022** al **3/03/2022** FECHA: **viernes, 4 de marzo de 2022**

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO: **ING. DAVID A. MONTES M.**

OBJETO: **REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN- SETP INCLUIDA LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN.**

FECHA DE INICIO: **3/09/2021**

90	4REV	-	-	1	-
91	4REV	-	-	1	24
92	4REV	-	-	-	20
93	4REV	-	-	1	24
94	4REV	-	-	1	20
95	4REV	-	-	1	24
96	4REV	-	-	1	24
97	4REV	-	-	1	24
98	4REV	-	-	1	24
99	3ADE	2	-	1	-
100	4REV	-	-	1	24
101	4REV	-	-	1	24
102	2C	1	-	1	24
103	4REV	-	-	1	-
104	1D	1	-	1	24
105	4REV	-	-	1	24
106	4REV	-	-	1	24
107	4REV	-	-	1	24
108	4REV	-	-	1	24
109	4REV	-	-	1	24
110	4REV	-	-	1	24
111	4REV	-	-	1	-
112	4REV	-	-	1	-
113	4REV	-	-	1	24
114	4REV	-	-	1	24
115	4REV	-	-	1	24
116	3D	2	-	1	24
117	1D	1	-	1	24
118	4REV	-	-	1	24
119	4REV	-	-	1	24
120	4REV	-	-	1	24
121	4REV	-	-	1	24
122	3D	2	-	1	24
123	4REV	-	-	-	24
124	4REV	-	-	1	-
125	4REV	-	-	1	-
126	4REV	-	-	1	24
127	1ADE	1	24	1	24
128	1D	1	-	1	24
129	1ADE	1	16.4	1	24
130	1D	1	-	1	24
131	4REV	-	-	1	24
132	4REV	-	-	1	24
133	4REV	-	-	1	24
134	4REV	-	-	1	24
135	4REV	-	-	1	24
136	4REV	-	-	1	24
137	4REV	-	-	-	-
138	1D	1	-	1	24
139	1C	1	-	1	24
140	1D	1	-	1	24
141	3BDE	2	24	1	24
142	1D	1	-	1	24
143	2D	1	-	1	-
144	1ADE	1	24	1	24
145	4REV	-	-	1	24
146	4AE	-	25	1	-
147	4REV	-	-	1	24
148	4REV	-	-	1	-
149	4REV	-	-	1	24
150	4REV	-	-	1	24
151	2C	1	-	1	-
152	4REV	-	-	1	24
153	4REV	-	-	1	24
154	2C	1	-	1	-
155	2D	2	-	1	24
156	3D	2	-	1	-
157	4REV	-	-	1	-
158	4REV	-	-	1	24
159	4REV	-	-	1	24
160	2D	1	-	1	24
161	1D	1	-	1	24
162	0F	-	-	-	24
163	4REV	-	-	1	-
164	4REV	-	-	1	24
165	4REV	-	-	1	-
166	1D	2	20.4	1	24
167	4REV	-	-	1	24
168	4REV	-	-	1	24
169	4REV	-	-	1	24
170	4REV	-	-	1	-
171	4REV	-	-	1	-
172	4REV	-	-	1	24
173	4REV	-	-	1	24
174	4REV	-	-	1	24
175	4REV	-	-	1	24
176	1D	1	-	1	24
177	1D	1	-	1	24
178	1D	1	-	1	24
179	4REV	-	-	1	-
180	1D	1	-	1	24
181	4REV	-	-	1	-
182	4REV	-	-	1	-
183	4REV	-	-	1	24
184	4REV	-	-	1	24
185	4REV	-	-	1	24
186	4REV	-	-	1	24
187	1D	1	-	1	24
188	4REV	-	-	1	24
189	4REV	-	-	1	24
190	4REV	-	-	1	24
191	4REV	-	-	1	24
192	4REV	-	-	1	24
193	4REV	-	-	1	24
194	4REV	-	-	1	24
195	4REV	-	-	1	24
196	4REV	-	-	1	20
197	4REV	-	-	1	24
198	4REV	-	-	1	24
199	4REV	-	-	1	24
200	4AE	-	25	1	24
201	4AE	-	25	1	24
202	4AE	-	-	1	24



I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No.: 24 del 28/02/2022 al 3/03/2022 FECHA: viernes, 4 de marzo de 2022
 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO: ING. DAVID A. MONTES M.
 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN- SETP INCLUIDA LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. FECHA DE INICIO: 3/09/2021

203	4REV	-	-	1	24
204	4REV	-	-	1	24
205	4REV	-	-	1	-
206	4REV	-	-	1	-
207	4AE	-	24	1	-
208	4REV	-	-	1	24
209	4REV	-	-	1	24
210	1D	1	-	1	-
211	0F	-	-	-	-
212	4REV	-	-	1	24
213	4REV	-	-	1	24
214	4REV	-	-	1	24

PARADEROS INTERVENIDOS 214 TOTAL E. PUBLICO 338.3 TOTAL DEMARCACIÓN 3974

TOTAL COBERTIZOS 68

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Pisoje- Jurisdiccion del Municipio De Popayan, Departame

PERMISO MINERO: SI NO
 LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
 LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
 LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS: NO N/A
 LICENCIA AMBIENTAL: NO N/A
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: NO N/A
 CONCESIÓN DE AGUAS: NO N/A
 OCUPACIÓN DE CAUCES: NO N/A
 VERTIMIENTOS: NO N/A
 EMISIONES: NO N/A

PIPMA (PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado en su segunda versión por medio de comunicado número 20212400175971 emitido por MOVILIDAD FUTURA S.A.S, Acta PIPMA No 1 etapa de pre construcción y construcción correspondiente al periodo desde 03 de septiembre hasta 18 octubre de 2021, avalada y aprobada por un valor de \$ 6,535,312. con una calificación de 95,60%. Acta PIPMA No 2 etapa de construcción correspondiente al periodo desde 19 de octubre hasta 18 de noviembre de 2021, avalada y aprobada por un valor de \$ 7,133,160. con una calificación de 96,29%

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

TOTAL PQRS RECIBIDAS 6 % INDICADOR
 TOTAL PQRS CERRADAS 6 100.0%
 TOTAL ACTAS VECINDAD A LEVANTAR 214
 TOTAL ACTAS VECINDAD APROBADAS 214 INDICADOR
 TOTAL ACTAS VECINDAD CERRADAS 52 100.0%

OBSERVACIONES:

El profesional social contratista continua con el proceso de cierre de actas de vecindad, pero a la fecha no se han radicado a la interventoria. En algunos puntos se esta a la espera de terminacion de actividades de obra para proceder a la entrega y cierre del ID.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICO

- Mesa de trabajo con el contratista para evaluación de avance el 14 de febrero
- Control y seguimiento de los puntos en intervención
- Realizar supervisión, verificación y control de actividades ejecutadas
- Recorridos de control de actividades

- ID - 163 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 165 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 172 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 173 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 174 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 175 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 178 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 191 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 191 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 203 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 204 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 208 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 209 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 212 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 213 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación
- ID - 214 Chequeo de espesor y diseño de la demarcación

AMBIENTAL:

- Seguimiento actividades de señalización escombros en frentes de obra
- Verificación orden aseo y limpieza frentes de obra.
- Seguimiento a la debida señalizacion de materiales petreos.
- Seguimiento a la instalacion de señalizacion de materiales RCD
- Seguimiento a las actividades de limpieza a las estructuras y señalizacion verticales
- Seguimiento a la recoleccion de residuos solidos

SOCIAL:

- Revisión de anexos PIPMA.
- Seguimiento y cierre a las lineas de atención del PAC.
- Reunion de seguimiento a la gestion social.
- Seguimiento al proceso de capacitacion.
- Acompañamiento a comite de obra semanal.
- Reunion con el par social para directrices de informe final de obra.
- Acompañamiento y seguimiento en el cierre y entregas de ID.
- Revisión y aprobacion de actas de entorno de cierre.

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No.: 24 del 28/02/2022 al 3/03/2022 FECHA: viernes, 4 de marzo de 2022
 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO: ING. DAVID A. MONTES M.
 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN- SETP INCLUIDA LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. FECHA DE INICIO: 3/09/2021

TECNICO

- Instalación de 91 señales verticales en los distintos puntos
- Corrección de defectos encontrados por Interventoría

- ID - 163 Demarcación horizontal
- ID - 165 Demarcación horizontal
- ID - 172 Demarcación horizontal
- ID - 173 Demarcación horizontal
- ID - 174 Demarcación horizontal
- ID - 175 Demarcación horizontal
- ID - 178 Demarcación horizontal
- ID - 191 Demarcación horizontal
- ID - 191 Demarcación horizontal
- ID - 203 Demarcación horizontal
- ID - 204 Demarcación horizontal
- ID - 208 Demarcación horizontal
- ID - 209 Demarcación horizontal
- ID - 212 Demarcación horizontal
- ID - 213 Demarcación horizontal
- ID - 214 Demarcación horizontal

AMBIENTAL:

- Actividades de orden aseo y limpieza de los frentes de obra para entrega del proyecto
- Señalización de zonas de riesgo.
- Señalización de las areas excavadas.
- Actividades de limpieza de paraderos ya instalados.
- Señalización de materiales de domolicion.
- Recoleccion de residuos solidos

SOCIAL:

- Levantamiento de actas de vecindad de entorno de cierre en compañía de la interventoria.
- Recorrido por los diferentes frentes de obra en compañía de interventoria.
- Entrega de anexos PIPMA a la interventoria para su respectiva revisión y aprobacion.
- Cierre del PAC Virtual.
- Reunion de seguimiento a la Gestion Social.
- Reunion y atencion de queja de ID

VII. REGISTRO FOTOGRAFICO

TÉCNICO



Verificación de actividades



Chequeo de señalización



Recorrido de control

AMBIENTAL



Verificación de paisajística para la implementación de señalética



Verificación de las actividades de BOAL




Verificación de la señalización implementada en obra



I. INFORMACION GENERAL

SEMANA No.: 24 del 28/02/2022 al 3/03/2022 FECHA: viernes, 4 de marzo de 2022
 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO: ING. DAVID A. MONTES M.
 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN- SETP INCLUIDA LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. FECHA DE INICIO: 3/09/2021

SOCIAL



Acompañamiento a comité de obra semanal virtual



Revisión y aprobación de actas de entorno de cierre



Seguimiento al proceso de capacitación mensual a la mano de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

NOMBRE: **ING. ALVARO MILLAN**
 No. MAT: