MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN.	F-02-P-11	
		Versión 02	
	PLAN DE ACCIÓN - SOCIAL	de Marzo de 2	FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.
		1 de 1	MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017

	Vigencia:	2017																													ACCIONES			
N°	Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance 2da Fase	Avance 3ra Fase	Ponderación	Resultados	Seguimiento	RECURSOS RP	OTROS NACIONALES	TOTAL	Seguimiento de	Seguimiento de	Responsable	Cronograma Año 2017												Observaciones	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES
																			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
3	Mitigar los posibles efectos negativos del proyecto en la comunidad, enmarcados dentro de los principios de conservación del bienestar de las personas afectadas; durante la fase de construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP	Acompañamiento integral de las unidades sociales incluidas en el Plan de Reasentamiento de acuerdo al marco de política del Banco Interamericano de Desarrollo; y generar acciones para mitigar los impactos generados por la ejecución de las obras afectadas sobre la población del entorno de los tramos desarrollados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP.	Preparación y Planeación del Plan de Reasentamientos de acuerdo al Marco de Politica del Banco Interamewricano de Desarrollo.	Elaborar el Plan de Reasentamiento para cada uno de los tramos a ejecutar de la presente vigencia : 1 Nuevo, 2 Nuevo, 3A, 4, 5, 9A .	6	Numero	Plan de reasentamiento elaborado / Plan de reasentamiento Programados	0%	8%	##	2%	Semestral	##	##	##	##	Proceso Social							50%		10%	20%	20%		05/09/2017	Se elaboraron los 6 Planes de Reasentamiento de los tramos: 1 Nuevo, 2 Nuevo, 3A, 4, 5, 9A .	Lider del Proceso Social / Jefe de Control Interno	El indicador refleja un procentaje de cumplimiento de 100% de los Planes de reasentamiento elaborados para la vigencia 2017, los cuales no estan exentos a	La elaboración de los planes se evidencian con los correos de aprobación del Ministerio de Transporte y BID.
			Programa de información y consulta.	Ofrecer información adecuada, oportuna a los propietarios y titulares de derechos y comerciantes de los predios requeridos para las obras, y permanente sobre el proyecto, el proceso de adquisición de predios, cronogramas, derechos y deberes de cada una de las partes.	55	%	Número de propietarios y comunidad informada	1%	1%	##	0%	Cuatrimestral							Proceso Social				33%			33%				33%		05/09/2017	Se han informado a los 55 predios afectados. Se tomo una muestra de 5 carpetas por cada tramo. tramo 5.(163 - visitas aprox. 10, 1270 - 5 visitas, 1453 - 6 visitas, 191 -5visitas , 158 - 5 visitas), Tramo 9A (741 - 4 visitas, 1 comites de reasentamiento, 699 - 4 visitas 1 comite de reasentamiento, 750 - 4 visitas, 1 comite de reasentamiento, 2 preconciliaciones personeria y procuraduria, 719 - 2 visitas, 1 notificación por edicto, proceso de expropiación, 729 - 7 visitas daño acueducto registro reclamación video con indenmización) Tramo 4 (564 - 3 visitas, 481 - 3 vistas , 542 - 3 visitas , 543 - 3 visitas, 499 - 3 visitas) Tramo 2 Nuevo (41 - 1 Visita, 45 - 4 visitas, 1006 - 3 visitas, 74 - 1 visita, 77 - 1	Lider Proceso / Apoyos a la gestión / Jefe de Control Interno		Se tomo un muestra del 25 carpetas - 5 por cada tramo en ejecución de los predios afectdos.
				Citar a la Comunidad y los diferentes actores sociales que se encuentran en la zona de influencia de la obras a ejecutar para la socialización del SETP.	26	Numero	No de reuniones para la Socialización realizadas/ No de reuniones para la Socialización Programadas	##	##	##	##	Semestral							Proceso Social						13					13		05/09/2017	Se han realizado del tramo 5 (6 reuniones - durante la presente vigencia (17 ,20 ene, 14, 15 feb, 31 Mar, 21 jul). Tramo 9A (6 Reuniones con comunidad - durante la presente vigencia (24, 25,31 ene, 30 mar, 09 may), Tramo 4 (8 Reuniones de Socializaciones), Tramo 2 (2 socializaciones)	Lider Proceso / Apoyos a la gestión / Jefe de Control Interno		Se evidencia los listados de asitencia y registros fotograficos de los socializaciones o reuniones realizadas.
			Programa de restablecimiento de condiciones sociales.	Acompañamiento integral de los afectados prediales para que se les garantice las condiciones adecuadas para sus viviendas	55	%	Número de unidades sociales con acompañamiento integral concluido	1%	1%	##	0%	Anual							eso	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		05/09/2017	Se han informado a los 55 predios afectados, por medio de reuniones y visitas.	Lider Proceso / Apoyos a la gestión / Jefe de Control Interno		Se tomo un muestra del 25 carpetas - 5 por cada tramo en ejecución de los predios afectdos.
			Programa para ocupantes del espacio público.	Realizar acompañamiento para la relocalización de ocupantes del espacio publico OEP	4	Numero	Número de ocupantes de espacio público con relocalización de los negocios informales.	0%	##	##	##	Semestral							Proceso Social							1	1			1	1		05/09/2017	Para la vigencia se debia atender 4 ocupantes de espacio publico de lo cuales se atendieron a 3. Maria Leyer Valencia, Maria del Socorro Sandoval, Luis Genaro Medina en acompañamiento con la secretetaria de gobierno.)	Lider Proceso / Apoyos a la gestión / Jefe de Control Interno		Se evidencia con los registros de las actividades realizadas para manejar dicho tema.
							Eficacia	3%		##	##				Efic	##																				

ROJO (0-39%	AMARILLO (40%59%)	NARANJA (60-89)	VERDE (90% 100%)
INSUFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	CELENTE

Efec ##